

**Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías**

Primer Trimestre 2021

Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Metropolitano 2019.

Descripción de la obra: Programa de eficiencia energética en el alumbrado público a través de la instalación de sistemas de iluminación autónoma en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

Municipios: Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez.

Localidades: Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez.

| Oficio de Autorización de Recursos | Fecha | Monto Autorizado | Monto Comprometido | | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto contratado | Metas | | Avance | |
|------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| | | | Obra | Indirectos | | | | | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero |
| SH/SUBE/0798/2020 | 22-abr-20 | \$28,373,795.11 | \$ 20,795,896.95 | \$ 349,129.78 | SOP-OBRA-2020-056 F | 23-jun-20 | Luis Alejandro Escanero González, en participación conjunta con la empresa Arrendamientos Inmobiliarios y Equipos S.A. de C.V. | \$ 20,795,896.95 | Instalación de luminaria solar autónoma fotovoltaica (incluye luminaria y poste) | 600 pzas | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | Reposición de banquetas de concreto (por instalación de luminaria) | 546 ml | | |

Nota: Para la ejecución y supervisión de la obra, se firmó un Convenio de Coordinación en materia de obra pública con la Secretaría de Obras Públicas.

Los rendimientos financieros generados de los meses de marzo a diciembre de 2020 fueron por un total de \$45,855.00. Las economías derivadas del proceso de contratación (recursos no comprometidos) fueron de \$7,228,768.38 y las economías derivadas de la conclusión del proyecto fueron de \$148,566.62, dando un total de \$7,377,335.00 reintegrado en el mes de enero de 2021 a la Tesorería de la Federación. La obra se encuentra totalmente concluida.